

OBRA : Prestação de serviços na pavimentação em paralelepípedo em trechos diversos de povoados do município de Simão Dias/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº: 20/2024				
CONTRATADA: JRJ CONSTRUÇÕES LTDA											B.M.Nº: 02				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS								Período: 01/06/2024 a 28/06/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades								Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período		Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01	Pavimentação em trechos de povoados no Município de Simão Dias								366.741,15	208.035,82	102.316,15	310.351,97	56.389,18	84,62%	
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.613,90	1.172,19	669,29	1.841,49	3.772,41	32,80%	
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00				0,00	12,00	304,10	3.649,20	0,00	0,00	0,00	3.649,20	0,00%
01.01.002	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública)	m	590,00	352,01	200,99	553,00	37,00	3,33	1.964,70	1.172,19	669,29	1.841,49	123,21	93,73%	
01.02	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIADO								357.758,40	206.863,63	101.646,86	308.510,49	49.247,91	86,23%	
01.02.001	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	3.540,00	2.107,76	990,64	3.098,40	441,60	0,13	460,20	274,00	128,79	402,79	57,41	87,52%	
01.02.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	1.180,00	704,01	401,99	1.106,00	74,00	32,35							
01.02.003	Pavimentação em paralelepipedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granítico	m²	3.540,00	2.107,76	990,64	3.098,40	441,60	85,51	38.173,00	22.774,75	13.004,35	35.779,10	2.393,90	93,73%	
01.02.004	Pintura de meio fio (caiçação)	m	1.180,00			0,00	1.180,00	3,74	302.705,40	180.234,56	84.709,63	264.944,19	37.761,21	87,53%	
01.02.005	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00			0,00	12,00	254,65	4.413,20	0,00	0,00	0,00	4.413,20	0,00%	
01.02.006	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	16,00	17,00	33,00	7,00	154,25	3.055,80	0,00	0,00	0,00	3.055,80	0,00%	
01.02.007	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	32,00	34,00	66,00	14,00	34,76	6.170,00	2.468,00	2.622,25	5.090,25	1.079,75	82,50%	
01.03	MARCO INAUGURAL								2.780,80	1.112,32	1.181,84	2.294,16	486,64	82,50%	
01.03.001	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,17			0,00	0,17	456,31	3.368,85	0,00	0,00	0,00	3.368,85	0,00%	
01.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	14,72			0,00	14,72	41,34	77,57	0,00	0,00	0,00	77,57	0,00%	
01.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	5,77			0,00	5,77	36,43	608,52	0,00	0,00	0,00	608,52	0,00%	
01.03.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,33			0,00	1,33	464,73	210,20	0,00	0,00	0,00	210,20	0,00%	
01.03.005	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	10,80			0,00	10,80	11,47	618,09	0,00	0,00	0,00	618,09	0,00%	
01.03.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	5,77			0,00	5,77	16,41	123,87	0,00	0,00	0,00	123,87	0,00%	
01.03.007	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	1.635,92	94,68	0,00	0,00	0,00	94,68	0,00%	
	TOTAIS DA MEDIÇÃO								366.741,15	208.035,82	102.316,15	310.351,97	56.389,18	84,62%	
	PORCENTAGENS DA MEDIÇÃO								100,00%	56,73%	27,90%	84,62%	15,38%		
ASSINATURAS															
CONTRATANTE:								CONTRATADA:							
Atesto que os serviços foram Executados:															