

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAU DE LEITE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS**  
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO  
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		(% )	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100	311.399,66	25,33	78.892,89	24,89	77.502,27	24,89	77.502,27	24,89	77.502,23		
01.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100	311.399,66	25,33	78.892,89	24,89	77.502,27	24,89	77.502,27	24,89	77.502,23		
				25,33%		24,89%		24,89%		24,89%			
01.01.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,58	1.854,16	0,15	463,54	0,15	463,54	0,15	463,54	0,13	463,54		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	0,18	557,70	0,04	139,43	0,04	139,43	0,04	139,43	0,06	139,41		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.003	Imprimação - execução com fornecimento de material	14,44	44.963,38	3,61	11.240,85	3,61	11.240,85	3,61	11.240,85	3,61	11.240,83		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.004	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	84,35	262.633,80	21,08	65.658,45	21,08	65.658,45	21,08	65.658,45	21,11	65.658,45		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	0,45	1.390,62	0,45	1.390,62								
				100,00%	1/30								
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	311.399,66	25,33	78.892,89	24,89	77.502,27	24,89	77.502,27	24,89	77.502,23		
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	311.399,66	25,33	78.892,89	50,22	156.395,16	75,11	233.897,43	100,00	311.399,66		