



## PAVIMENTAÇÃO PAU DE LEITE

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00042

## Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Dezembro/2021- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR						
01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	100	446.419,64	35,38	157.926,04	64,62	288.493,60						
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,01	17.926,70	2,01	8.963,35	2,00	8.963,35						
				50,00%		50,00%							
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE	4,01	17.926,70	2,01	8.963,35	2,00	8.963,35						
				50,00%		50,00%							
01.01.001.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares	2,87	12.834,80	1,44	6.417,40	1,43	6.417,40						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	1,14	5.091,90	0,57	2.545,95	0,57	2.545,95						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.02	PAVIMENTAÇÃO	95,99	428.492,94	33,37	148.962,69	62,62	279.530,25						
				34,76%		65,24%							
01.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,42	1.854,16	0,21	927,08	0,21	927,08						
				50,00% 1/30		50,00% 1/30							
01.02.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	13,65	61.074,00	3,42	15.268,50	10,23	45.805,50						
				25,00% 1/30		75,00% 1/30							
01.02.003	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação	12,05	53.777,26	12,05	53.777,26								
				100,00% 1/30									
01.02.004	Imprimação - execução com fornecimento de material	10,17	45.360,70	2,54	11.340,18	7,63	34.020,52						
				25,00% 1/30		75,00% 1/30							
01.02.005	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	59,39	265.036,20	14,84	66.259,05	44,55	198.777,15						
				25,00% 1/30		75,00% 1/30							
01.02.006	Levantamento topográfico planimétrico cadastral	0,31	1.390,62	0,31	1.390,62								
				100,00% 1/30									
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	446.419,64	35,38	157.926,04	64,62	288.493,60						
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	446.419,64	35,38	157.926,04	100,00	446.419,64						