



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	100	394.125,72	13,20	52.031,72	4,03	15.902,52	3,81	15.031,55	3,05	12.037,31	3,15	12.402,05
01.01	PISO	26,39	103.955,67	5,16	20.332,18	3,67	14.445,67						
				19,56%		13,90%							
01.01.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1,51	5.886,51	1,51	5.886,51								
				100,00%	1/30								
01.01.002	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	7,33	28.891,34	3,67	14.445,67	3,66	14.445,67						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,02	68,78										
01.01.004	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia	17,07	67.278,54										
01.01.005	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,46	1.830,50										
01.02	VEGETAÇÃO	2,16	8.535,79										
01.02.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	0,48	1.893,75										
01.02.002	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	0,06	247,08										
01.02.003	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	0,4	1.590,96										
01.02.004	Planta - Mini Ixora vermelha (ixora coccinea 'compacta'), fornecimento e plantio	1,22	4.804,00										
01.03	EQUIPAMENTOS	54,36	214.303,91	0,58	2.302,71			0,76	2.994,24				
				1,07%				1,40%					
01.03.001	BANCOS	14,61	57.556,38										
01.03.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	6,53	25.750,12										
01.03.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,91	3.575,57										
01.03.001.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	0,52	2.038,41										



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.001.004	Madeira massaranduba serrada	6,65	26.192,28										
01.03.002	MARCO INAUGURAL	1,42	5.644,59	0,58	2.302,71								
				40,79%									
01.03.002.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	0,02	92,55										
01.03.002.002	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	0,73	2.875,85										
01.03.002.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,05	215,22										
01.03.002.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,01	55,21										
01.03.002.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,03	103,05										
01.03.002.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,58	2.302,71	0,58	2.302,71								
				100,00%	1/30								
01.03.003	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	0,76	2.994,24					0,76	2.994,24				
								100,00%	1/30				
01.03.004	ALAMBRADO	30,23	119.174,27										
01.03.004.001	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 0,90x2,10m	0,44	1.739,95										
01.03.004.002	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	2,9	11.440,00										
01.03.004.003	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m,	26,89	105.994,32										
01.03.005	ACADEMIA	5,63	22.207,42										
01.03.005.001	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	1,47	5.800,30										
01.03.005.002	Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira	1,15	4.528,27										
01.03.005.003	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	0,59	2.344,35										



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.005.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	0,34	1.334,43										
01.03.005.005	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	1,34	5.294,87										
01.03.005.006	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	0,74	2.905,20										
01.03.006	TRAVES	1,71	6.727,01										
01.03.006.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,71	6.727,01										
01.04	DRENAGEM	5,44	21.447,07	5,44	21.447,07								
				100,00%									
01.04.001	Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, dn 100 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. af_07/2021	0,93	3.657,36	0,93	3.657,36								
				100,00%	1/30								
01.04.002	Enchimento de brita para dreno, lançamento manual. af_07/2021	0,35	1.389,38	0,35	1.389,38								
				100,00%	1/30								
01.04.003	Lastro de areia	4,16	16.400,33	4,16	16.400,33								
				100,00%	1/30								
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,32	40.637,84	0,69	2.704,32	0,37	1.456,85	3,05	12.037,31	3,05	12.037,31	3,16	12.402,05
				6,65%		3,58%		29,62%		29,62%		30,53%	
01.05.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	1,8	7.085,52					0,59	2.338,22	0,59	2.338,22	0,62	2.409,08
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.002	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66,	3,02	11.899,20					1,00	3.926,74	1,00	3.926,74	1,02	4.045,72
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.003	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	0,95	3.736,62					0,31	1.233,08	0,31	1.233,08	0,33	1.270,46
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.004	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	1,58	6.221,72					0,52	2.053,17	0,52	2.053,17	0,54	2.115,38
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.005	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento	0,36	1.434,08					0,12	473,25	0,12	473,25	0,12	487,58
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	0,79	3.129,00					0,26	1.032,57	0,26	1.032,57	0,27	1.063,86
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.007	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	0,08	311,75					0,03	102,88	0,03	102,88	0,02	105,99
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.008	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	0,21	809,10					0,07	267,00	0,07	267,00	0,07	275,10
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.009	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	0,09	359,24					0,03	118,55	0,03	118,55	0,03	122,14
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.010	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	0,11	419,23					0,04	138,35	0,04	138,35	0,03	142,53
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,02	67,26					0,01	22,20	0,01	22,20		22,86
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	
01.05.012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	0	4,70						1,55		1,55		1,60
								33,00%		33,00%		34,00%	
01.05.013	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	0,41	1.607,40	0,41	1.607,40								
				100,00%	1/30								
01.05.014	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	0,01	55,47						18,31		18,31	0,01	18,85
								33,00%		33,00%		34,00%	1/30
01.05.015	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	0,04	156,10					0,01	51,51	0,01	51,51	0,02	53,08
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.016	Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,23	920,22	0,23	920,22								
				100,00%	1/30								
01.05.017	Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento	0,03	118,80	0,03	118,80								
				100,00%	1/30								
01.05.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,01	55,20	0,01	55,20								
				100,00%	1/30								
01.05.019	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	0	2,70		2,70								
				100,00%									
01.05.020	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	0,06	221,88					0,02	73,22	0,02	73,22	0,02	75,44
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.021	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - Fornecimento e instalação. af_04/2016	0,04	138,86					0,01	45,82	0,01	45,82	0,02	47,22
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.022	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	0,12	478,00			0,12	478,00						
						100,00%	1/30						
01.05.023	Contator LC1-D1210 - Telemecanick	0,1	388,73					0,03	128,28	0,03	128,28	0,04	132,17
								33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30
01.05.024	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	0,01	38,21						12,61		12,61	0,01	12,99
								33,00%		33,00%		34,00%	1/30

**Prefeitura Municipal de Simão Dias**

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR								
01.05.025	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	0,2	785,24			0,20	785,24						
						100,00%	1/30						
01.05.026	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	0,05	193,61			0,05	193,61						
						100,00%	1/30						
01.06	OUTROS SERVIÇOS	1,33	5.245,44	1,33	5.245,44								
				100,00%									
01.06.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,33	5.245,44	1,33	5.245,44								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	394.125,72	13,20	52.031,72	4,03	15.902,52	3,81	15.031,55	3,05	12.037,31	3,15	12.402,05
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	394.125,72	13,20	52.031,72	17,23	67.934,24	21,04	82.965,79	24,09	95.003,10	27,24	107.405,15



CAMPO DESERTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00046

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY	100	394.125,72	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,74	26.567,36	27,47	108.280,54	25,11	98.875,51
01.01	PISO	26,39	103.955,67					0,02	68,78	17,54	69.109,04		
								0,07%		66,47%			
01.01.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	1,51	5.886,51										
01.01.002	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	7,33	28.891,34										
01.01.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada	0,02	68,78					0,02	68,78				
								100,00%	1/30				
01.01.004	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia	17,07	67.278,54							17,07	67.278,54		
										100,00%	1/30		
01.01.005	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,46	1.830,50							0,46	1.830,50		
										100,00%	1/30		
01.02	VEGETAÇÃO	2,16	8.535,79									2,16	8.535,79
												100,00%	
01.02.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	0,48	1.893,75									0,48	1.893,75
												100,00%	1/30
01.02.002	Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio	0,06	247,08									0,06	247,08
												100,00%	1/30
01.02.003	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	0,4	1.590,96									0,40	1.590,96
												100,00%	1/30
01.02.004	Planta - Mini Ixora vermelha (ixora coccinea 'compacta'), fornecimento e plantio	1,22	4.804,00									1,22	4.804,00
												100,00%	1/30
01.03	EQUIPAMENTOS	54,36	214.303,91	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	9,94	39.171,50	22,92	90.339,72
				12,36%		12,36%		12,36%		18,28%		42,17%	
01.03.001	BANCOS	14,61	57.556,38									14,61	57.556,38
												100,00%	
01.03.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	6,53	25.750,12									6,53	25.750,12
												100,00%	1/30
01.03.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,91	3.575,57									0,91	3.575,57
												100,00%	1/30
01.03.001.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta	0,52	2.038,41									0,52	2.038,41
												100,00%	1/30



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.001.004	Madeira massaranduba serrada	6,65	26.192,28									6,65	26.192,28
												100,00%	1/30
01.03.002	MARCO INAUGURAL	1,42	5.644,59									0,84	3.341,88
												59,21%	
01.03.002.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	0,02	92,55									0,02	92,55
												100,00%	1/30
01.03.002.002	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	0,73	2.875,85									0,73	2.875,85
												100,00%	1/30
01.03.002.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,05	215,22									0,05	215,22
												100,00%	1/30
01.03.002.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,01	55,21									0,01	55,21
												100,00%	1/30
01.03.002.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,03	103,05									0,03	103,05
												100,00%	1/30
01.03.002.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,58	2.302,71										
01.03.003	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	0,76	2.994,24										
01.03.004	ALAMBRADO	30,23	119.174,27	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	3,35	13.179,95
				22,24%		22,24%		22,24%		22,24%		11,04%	
01.03.004.001	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 0,90x2,10m	0,44	1.739,95									0,44	1.739,95
												100,00%	1/30
01.03.004.002	Tela de nylon, fio 30-36 (3,6mm), malha 10x10cm	2,9	11.440,00									2,90	11.440,00
												100,00%	1/30
01.03.004.003	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m,	26,89	105.994,32	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,73	26.498,58		
				25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.03.005	ACADEMIA	5,63	22.207,42							3,22	12.672,92	2,41	9.534,50
										57,07%		42,93%	
01.03.005.001	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	1,47	5.800,30							1,47	5.800,30		
										100,00%	1/30		
01.03.005.002	Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira	1,15	4.528,27							1,15	4.528,27		
										100,00%	1/30		
01.03.005.003	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	0,59	2.344,35							0,59	2.344,35		
										100,00%	1/30		



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.005.004	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	0,34	1.334,43									0,34	1.334,43
												100,00%	1/30
01.03.005.005	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	1,34	5.294,87									1,34	5.294,87
												100,00%	1/30
01.03.005.006	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	0,74	2.905,20									0,74	2.905,20
												100,00%	1/30
01.03.006	TRAVES	1,71	6.727,01									1,71	6.727,01
												100,00%	
01.03.006.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1,71	6.727,01									1,71	6.727,01
												100,00%	1/30
01.04	DRENAGEM	5,44	21.447,07										
01.04.001	Tubo de pvc corrugado flexível perfurado, dn 100 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. af_07/2021	0,93	3.657,36										
01.04.002	Enchimento de brita para dreno, lançamento manual. af_07/2021	0,35	1.389,38										
01.04.003	Lastro de areia	4,16	16.400,33										
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,32	40.637,84										
01.05.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	1,8	7.085,52										
01.05.002	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66,	3,02	11.899,20										
01.05.003	Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento	0,95	3.736,62										
01.05.004	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	1,58	6.221,72										
01.05.005	Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm - Fornecimento	0,36	1.434,08										
01.05.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	0,79	3.129,00										
01.05.007	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	0,08	311,75										



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.008	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	0,21	809,10										
01.05.009	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	0,09	359,24										
01.05.010	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril	0,11	419,23										
01.05.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,02	67,26										
01.05.012	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	0	4,70										
01.05.013	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	0,41	1.607,40										
01.05.014	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	0,01	55,47										
01.05.015	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	0,04	156,10										
01.05.016	Eletroduto flexível liso, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af 12/2015	0,23	920,22										
01.05.017	Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento	0,03	118,80										
01.05.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	0,01	55,20										
01.05.019	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")	0	2,70										
01.05.020	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	0,06	221,88										
01.05.021	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - Fornecimento e instalação. af_04/2016	0,04	138,86										
01.05.022	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	0,12	478,00										
01.05.023	Contator LC1-D1210 - Telemecanick	0,1	388,73										
01.05.024	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	0,01	38,21										

**Prefeitura Municipal de Simão Dias**

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Fevereiro/2022-: Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.025	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m, com 04 isoladores	0,2	785,24										
01.05.026	Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia	0,05	193,61										
01.06	OUTROS SERVIÇOS	1,33	5.245,44										
01.06.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,33	5.245,44										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	394.125,72	6,72	26.498,58	6,72	26.498,58	6,74	26.567,36	27,47	108.280,54	25,11	98.875,51
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	394.125,72	33,96	133.903,73	40,68	160.402,31	47,42	186.969,67	74,89	295.250,21	100,00	394.125,72