

Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Março/2023-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR						
01	PAVIMENTAÇÃO	100	182.309,84	50,83	92.673,69	49,17	89.636,15						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,51	6.400,44	3,51	6.400,44								
				100,00%									
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	3	5.479,44	3,00	5.479,44								
				100,00%	1/30								
01.01.002	Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública)	0,51	921,00	0,51	921,00								
				100,00%	1/30								
01.02	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	94,59	172.452,00	47,32	86.273,25	47,27	86.178,75						
				50,03%		49,97%							
01.02.001	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	0,05	94,50	0,05	94,50								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	13,37	24.372,00	6,68	12.186,00	6,69	12.186,00						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.02.003	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distancia até 10km	3,56	6.492,00	1,78	3.246,00	1,78	3.246,00						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.02.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	77,61	141.493,50	38,81	70.746,75	38,80	70.746,75						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.03	MARCO INAUGURAL	1,9	3.457,40			1,90	3.457,40						
						100,00%							
01.03.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	0,05	88,48			0,05	88,48						
						100,00%	1/30						
01.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,39	713,33			0,39	713,33						
						100,00%	1/30						
01.03.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,12	211,76			0,12	211,76						
						100,00%	1/30						
01.03.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,03	53,28			0,03	53,28						
						100,00%	1/30						
01.03.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,06	103,74			0,06	103,74						
						100,00%	1/30						
01.03.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,25	2.286,81			1,25	2.286,81						
						100,00%	1/30						
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	182.309,84	50,83	92.673,69	49,17	89.636,15						
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	182.309,84	50,83	92.673,69	100,00	182.309,84						