



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	100	194.551,38	13,87	26.984,07	14,66	28.515,39	22,57	43.913,15	15,16	29.500,34	15,87	30.874,50
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,87	5.645,04	2,87	5.645,04								
				100,00%									
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	2,87	5.645,04	2,87	5.645,04								
				100,00%	1/30								
01.02	PAVIMENTAÇÃO	51,15	99.520,19	10,43	20.296,71	14,66	28.515,39	8,65	16.822,43	8,65	16.822,43	8,65	16.822,44
				20,39%		28,65%		16,90%		16,90%		16,90%	
01.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4,42	8.603,75	4,42	8.603,75								
				100,00%	1/30								
01.02.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	34,59	67.289,73			8,65	16.822,43	8,65	16.822,43	8,65	16.822,43	8,64	16.822,44
						25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30
01.02.003	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	0,12	240,79										
01.02.004	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	12,02	23.385,92	6,01	11.692,96	6,01	11.692,96						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.03	EQUIPAMENTOS URBANOS	40,15	78.072,58	0,54	1.042,32			13,92	27.090,72	6,52	12.677,91	7,22	14.052,06
				1,34%				34,70%		16,24%		18,00%	
01.03.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e	0,54	1.042,32	0,54	1.042,32								
				100,00%	1/30								
01.03.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto	1,01	1.960,60					1,01	1.960,60				
								100,00%	1/30				
01.03.003	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	1,03	1.998,92							1,03	1.998,92		
										100,00%	1/30		
01.03.004	BANCOS	12,92	25.130,12					12,92	25.130,12				
								100,00%					
01.03.004.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	9,57	18.627,06					9,57	18.627,06				
								100,00%	1/30				
01.03.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,44	2.797,61					1,44	2.797,61				
								100,00%	1/30				
01.03.004.003	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,54	1.047,25					0,54	1.047,25				
								100,00%	1/30				
01.03.004.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	0,88	1.705,14					0,88	1.705,14				
								100,00%	1/30				



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.004.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon	0,49	953,06					0,49	953,06				
								100,00%	1/30				
01.03.005	MARCO INAUGURAL	1,88	3.655,49										
01.03.005.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	0,05	91,90										
01.03.005.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,38	745,86										
01.03.005.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,11	222,55										
01.03.005.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,03	55,47										
01.03.005.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,06	109,00										
01.03.005.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,25	2.430,71										
01.03.006	PERGOLADO	5,5	10.678,99							5,50	10.678,99		
										100,00%			
01.03.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,05	94,45							0,05	94,45		
										100,00%	1/30		
01.03.006.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	0,52	1.002,14							0,52	1.002,14		
										100,00%	1/30		
01.03.006.003	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	1,58	3.079,30							1,58	3.079,30		
										100,00%	1/30		
01.03.006.004	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	0,4	782,89							0,40	782,89		
										100,00%	1/30		
01.03.006.005	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm	0,69	1.334,02							0,69	1.334,02		
										100,00%	1/30		
01.03.006.006	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	0,37	716,03							0,37	716,03		
										100,00%	1/30		
01.03.006.007	Peça de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm	0,83	1.613,04							0,83	1.613,04		
										100,00%	1/30		
01.03.006.008	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	1,06	2.057,12							1,06	2.057,12		
										100,00%	1/30		



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.007	ACADEMIA AO AR LIVRE	10,3	20.053,34									7,22	14.052,06
												70,07%	
01.03.007.001	Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira	2,61	5.085,34									2,61	5.085,34
												100,00%	1/30
01.03.007.002	Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira	1,25	2.423,54									1,25	2.423,54
												100,00%	1/30
01.03.007.003	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	3,36	6.543,18									3,36	6.543,18
												100,00%	1/30
01.03.007.004	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	1,68	3.276,36										
01.03.007.005	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia	1,4	2.724,92										
01.03.008	PARQUINHO	6,97	13.552,80										
01.03.008.001	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	1,84	3.572,59										
01.03.008.002	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	2,59	5.036,98										
01.03.008.003	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou	2,52	4.896,02										
01.03.008.004	Brinquedo - Amarelinha	0,02	47,21										
01.04	VEGETAÇÃO	5,83	11.313,57										
01.04.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	4,25	8.260,49										
01.04.002	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	0,1	186,20										
01.04.003	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	1,38	2.681,76										
01.04.004	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	0,1	185,12										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	194.551,38	13,87	26.984,07	14,66	28.515,39	22,57	43.913,15	15,16	29.500,34	15,87	30.874,50
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	194.551,38	13,87	26.984,07	28,53	55.499,46	51,10	99.412,61	66,26	128.912,95	82,13	159.787,45



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR							
01	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	100	194.551,38	17,87	34.763,93							
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,87	5.645,04									
01.01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	2,87	5.645,04									
01.02	PAVIMENTAÇÃO	51,15	99.520,19	0,11	240,79							
				0,26%								
01.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	4,42	8.603,75									
01.02.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	34,59	67.289,73									
01.02.003	Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes, com tinta à base de resina acrílica	0,12	240,79	0,12	240,79							
				100,00%	1/30							
01.02.004	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	12,02	23.385,92									
01.03	EQUIPAMENTOS URBANOS	40,15	78.072,58	11,95	23.209,57							
				29,72%								
01.03.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e	0,54	1.042,32									
01.03.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto	1,01	1.960,60									
01.03.003	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	1,03	1.998,92									
01.03.004	BANCOS	12,92	25.130,12									
01.03.004.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	9,57	18.627,06									
01.03.004.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	1,44	2.797,61									
01.03.004.003	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	0,54	1.047,25									
01.03.004.004	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	0,88	1.705,14									



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.03.004.005	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon	0,49	953,06										
01.03.005	MARCO INAUGURAL	1,88	3.655,49	1,88	3.655,49								
				100,00%									
01.03.005.001	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	0,05	91,90	0,05	91,90								
				100,00%	1/30								
01.03.005.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,38	745,86	0,38	745,86								
				100,00%	1/30								
01.03.005.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,11	222,55	0,11	222,55								
				100,00%	1/30								
01.03.005.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,03	55,47	0,03	55,47								
				100,00%	1/30								
01.03.005.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,06	109,00	0,06	109,00								
				100,00%	1/30								
01.03.005.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,25	2.430,71	1,25	2.430,71								
				100,00%	1/30								
01.03.006	PERGOLADO	5,5	10.678,99										
01.03.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,05	94,45										
01.03.006.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	0,52	1.002,14										
01.03.006.003	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm	1,58	3.079,30										
01.03.006.004	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	0,4	782,89										
01.03.006.005	Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm	0,69	1.334,02										
01.03.006.006	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	0,37	716,03										
01.03.006.007	Peça de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm	0,83	1.613,04										
01.03.006.008	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	1,06	2.057,12										



Prefeitura Municipal de Simão Dias

Rua Presidente Vargas, 129 Centro Simão Dias-SE

CNPJ : 13.108.089/0001-56

Ref : Junho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.03.007	ACADEMIA AO AR LIVRE	10,3	20.053,34	3,08	6.001,28								
				29,93%									
01.03.007.001	Instalação de pressão de pernas triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira	2,61	5.085,34										
01.03.007.002	Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira	1,25	2.423,54										
01.03.007.003	Instalação de simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	3,36	6.543,18										
01.03.007.004	Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da	1,68	3.276,36	1,68	3.276,36								
				100,00%	1/30								
01.03.007.005	Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço carbono - para academia ao ar livre / academia	1,4	2.724,92	1,40	2.724,92								
				100,00%	1/30								
01.03.008	PARQUINHO	6,97	13.552,80	6,97	13.552,80								
				100,00%									
01.03.008.001	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	1,84	3.572,59	1,84	3.572,59								
				100,00%	1/30								
01.03.008.002	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	2,59	5.036,98	2,59	5.036,98								
				100,00%	1/30								
01.03.008.003	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou	2,52	4.896,02	2,52	4.896,02								
				100,00%	1/30								
01.03.008.004	Brinquedo - Amarelinha	0,02	47,21	0,02	47,21								
				100,00%	1/30								
01.04	VEGETAÇÃO	5,83	11.313,57	5,83	11.313,57								
				100,00%									
01.04.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	4,25	8.260,49	4,25	8.260,49								
				100,00%	1/30								
01.04.002	Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio	0,1	186,20	0,10	186,20								
				100,00%	1/30								
01.04.003	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	1,38	2.681,76	1,38	2.681,76								
				100,00%	1/30								
01.04.004	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	0,1	185,12	0,10	185,12								
				100,00%	1/30								
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	194.551,38	17,87	34.763,93								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	194.551,38	100,00	194.551,38								