

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ESCOLA MARIA HELENA	0,88	5.524,32										
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,88	5.524,32										
02	DEMOLIÇÃO	3,09	19.001,49										
02.001	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	0,89	5.459,95										
02.002	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	1,93	11.846,91										
02.003	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,06	376,16										
02.004	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,07	459,53										
02.005	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,14	858,94										
03	PISO	3,39	20.840,40										
03.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre	1,21	7.448,00										
03.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 61 x 61 cm, c/ piso porcelanato merano branco, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com	2,18	13.392,40										
04	COBERTURA	19,27	118.416,07										
04.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	1,44	8.869,20										
04.002	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	4,14	25.441,51										
04.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	9,44	57.980,11										
04.004	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	1,63	10.022,60										
04.005	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	0,58	3.589,80										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.006	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	2,04	12.512,85										
05	VEDAÇÃO	35,12	215.701,65										
05.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm	9,45	58.060,31										
05.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	0,46	2.852,97										
05.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,99	6.070,15										
05.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e	10,54	64.709,38										
05.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	4,42	27.163,70										
05.006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	7,8	47.890,14										
05.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada	1,46	8.955,00										
06	ESTRUTURA	4,02	24.649,44										
06.001	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	0,67	4.101,78										
06.002	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	0,13	774,03										
06.003	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	1,14	6.982,98										
06.004	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	1,04	6.416,59										
06.005	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	1,04	6.374,06										
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,65	16.136,23										
07.001	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	0,69	4.231,55										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
07.002	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	0,01	51,78										
07.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	0,16	953,22										
07.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,57	3.482,00										
07.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	0,12	732,60										
07.006	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0,02	122,30										
07.007	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	0,03	162,20										
07.008	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,29	1.801,58										
07.009	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	0,05	284,85										
07.010	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	0,01	77,35										
07.011	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,27	1.636,58										
07.012	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	0,24	1.477,20										
07.013	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	0,06	354,20										
07.014	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldável 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	0,01	57,22										
07.015	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	0,12	711,60										
08	LOUÇAS E METAIS	3,48	21.397,46										
08.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar,	1,45	8.932,70										
08.002	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	0,03	162,14										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
08.003	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de	0,13	824,55										
08.004	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira	1,19	7.329,76										
08.005	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,24	1.449,79										
08.006	Porta toalha inox para papel toalha em folha	0,1	642,30										
08.007	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e	0,2	1.201,12										
08.008	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	0,14	855,10										
09	ESQUADRIAS	6,1	37.449,18										
09.001	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	0,9	5.505,67										
09.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,1	586,35										
09.003	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	2,46	15.123,65										
09.004	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	0,23	1.414,08										
09.005	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra	0,69	4.263,66										
09.006	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	0,56	3.441,95										
09.007	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m - fornecimento	1,16	7.113,82										
10	VEGETAÇÃO	0,4	2.440,31										
10.001	Planta - Manduirana (senna macranthera), fornecimento e plantio	0,05	295,86										
10.002	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	0,04	233,20										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
10.003	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (jasmin manga)	0,07	454,83										
10.004	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	0,24	1.456,42										
11	PERGOLADO	8,79	53.925,82										
11.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	0,06	362,03										
11.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	0,38	2.304,66										
11.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	5,84	35.834,13										
11.004	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	0,86	5.277,44										
11.005	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	0,87	5.362,56										
11.006	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar	0,78	4.785,00										
12	BANCOS	0,47	2.948,54										
12.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	0,18	1.131,51										
12.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	0,09	573,43										
12.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	0,13	793,97										
12.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex	0,07	449,63										
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,34	75.678,69										
13.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,	0,66	4.050,75										
13.002	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	0,65	3.966,25										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
 RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129 CENTRO SIMÃO
 DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

RUA, SIMÃO DIAS-SE

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
13.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),	3,99	24.489,00										
13.004	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e	2,66	16.315,98										
13.005	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	0,29	1.792,98										
13.006	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm2	0,35	2.133,60										
13.007	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	0,41	2.526,00										
13.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,06	362,50										
13.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,03	166,32										
13.010	Disjuntor termomagnético bipolar 15 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	0,1	642,95										
13.011	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	0,07	401,60										
13.012	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de	0,48	2.936,48										
13.013	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	0,19	1.159,80										
13.014	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	0,26	1.616,40										
13.015	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou	0,85	5.240,20										
13.016	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 35mm², 1kv / 90° C	0,92	5.666,00										
13.017	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.	0,17	1.014,30										
13.018	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	0,2	1.197,58										
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	614.109,60	0	0,00	0	0,00						
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	614.109,60	100	614.109,60	100	614.109,60						